

## INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN PLANILLA UNICA - LIQUIDACION

**DE:** ING. LEIDA PEÑARRETA -FISCALIZADORA

**PARA:** ING. PABLO BUELE N. – ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**ASUNTO:** INFORME DE FISCALIZACIÓN, PERIODO DEL 06/11/2023 AL 14/11/2023

**PROYECTO:** ADECENTAMIENTO DE LA PARROQUIA.

**FECHA:** 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

### 1. ANTECEDENTES:

EN LA PARROQUIA DE AMAZONAS, A **LOS 06 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE Y TRES**, SE SUSCRIBE LA ORDEN DE COMPRA ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS LEGALMENTE REPRESENTADO POR EL SR. MANUEL PILLAGELA EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y POR OTRA PARTE LA **SRTA. TANIA ZHUNIO CARCHIPULLA**, EN CALIDAD DE CONTRATISTA DEL GOBIERNO PARROQUIAL, MEDIANTE EL CUAL EL ÚLTIMO DE LOS COMPARECIENTES SE COMPROMETE CON EL GOBIERNO PARROQUIAL, A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE: "ADECENTAMIENTO DE LA PARROQUIA."

EL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 09/100 DÓLARES (\$6,687.09) INCLUIDO IVA DE ACUERDO A LA LEY, VALOR QUE SE CANCELA CONTRA PRESENTACIÓN DE LA PLANILLA ÚNICA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA QUE SERÁ DEBIDAMENTE APROBADA POR FISCALIZACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DEL ORDEN DE COMPRA. EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DEBIDAMENTE EJECUTADOS Y A SATISFACCIÓN DEL GOBIERNO PARROQUIAL DE BOMBOIZA, FUE FIJADO EN 15 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA QUE FUE EL **06 DE OCTUBRE DE 2023**.

1.01. LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ESTÁ A CARGO DEL ING. PABLO BUELE, TÉCNICO JUNTAS PARROQUIALES-MUNICIPIO, Y LA FISCALIZACIÓN ESTÁ A CARGO DE LA ING. LEIDA PEÑARRETA, TÉCNICA JUNTAS PARROQUIALES-MUNICIPIO.

1.02. EL ADMINISTRADOR, LUEGO DE TOMAR A CONSIDERACIÓN EL OFICIO FORMULARIO DE RECEPCIÓN DE OBRA FECHA **14 DE NOVIEMBRE DEL 2023**, CONFORMA LA COMISIÓN TÉCNICA PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA.

### 2. ANÁLISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO.

EL VALOR EJECUTADO EN LA PLANILLA ÚNICA ES DE 5,970.43 DÓLARES AMERICANOS, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100.00% Y ECONÓMICO DE 100.00%, A CONTINUACIÓN, SE REALIZA UNA COMPARACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO:

PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
5,970.62	5,970.62	5,970.43	5,970.43
100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

POR LO TANTO, NO EXISTE MORA NI RETRASO EN EL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS.

### 3. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL GAD PARROQUIAL DE AMAZONAS, LA LIQUIDACIÓN DE PLAZOS ES LA SIGUIENTE:

FECHA DE ORDEN DE COMPRA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023.

FECHA DE INICIO DE OBRA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2023.

PLAZO CONTRACTUAL: 15 DÍAS CALENDARIO.

VENCIMIENTO PLAZO CONTRACTUAL: 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.

DÍAS DE AMPLIACIÓN PLAZO: (0) DÍAS CALENDARIO

FECHA TERMINACIÓN OBRA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.

FECHA SOLICITUD RECEPCIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023.

### 4. ANALISIS DE RUBROS Y CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD	P.UNITARIO	CANTIDAD		IMPORTE		AVANCE
				CONTRATADA	EJECUTADA	CONTRATADA	EJECUTADA	
1	DESBROCE Y LIMPIEZA	M2	0.71	7,000.00	7,128.78	4970	5061.4338	102%
2	LIMPIEZA MANUAL DE GUNETAS	M	0.63	450.00	41.00	283.5	25.83	9%
3	PINTURA LÁTEX.	M2	3.65	158.00	203.49	576.7	742.7385	129%
4	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS	GLB	140.42	1.00	1.00	140.42	140.42	100%

LAS CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE PLANILLA ESTÁN DENTRO DE LOS PARÁMETROS QUE ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.

### 5. ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION

SE VERIFICA QUE LA OBRA SE EJECUTE DE ACUERDO A LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.

### 6. EVALUACION DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA.

SE UTILIZÓ LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA, IDÓNEA Y SUFICIENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTO DE

PLAZOS.

## 7. RESUMEN ECONOMICO

PLANILLA N°	MONTO TOTAL	IVA	TOTAL + IVA	DESCUENTOS				LÍQUIDO A PAGAR
		12%		DEL IVA	ANTICIPO 50%	RENTA 1.75%	MULTAS/	
				100%				
<b>PLANILLAS OBRA CIVIL</b>								
PLANILLA UNICA	5,970.42	716.45	6,686.87	716.45		104.48		5,865.94
<i>SUBTOTAL (A)</i>	5,970.42	716.45	6,686.87	716.45	0.00	104.48		5,865.94
<b>TOTALES</b>	<b>5,970.42</b>	<b>716.45</b>	<b>6,686.87</b>	<b>716.45</b>	<b>0.00</b>	<b>104.48</b>		<b>5,865.94</b>

## 8. CONCLUSION

EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON EL OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA Y HA PRESENTADO LA PLANILLA QUE SE HA ELABORADO PARA EL EFECTO Y DE ACUERDO A LOS ANEXOS RESPECTIVOS CON SUJECIÓN A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS POR EL GAD PARROQUIAL DE AMAZONAS, POR LO QUE LOS TRABAJOS SE LOS CONSIDERA A SATISFACCIÓN.

ELABORADO POR:

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO  
FISCALIZADORA DE LA OBRA