

INFORME DE FISCALIZADOR DE LA OBRA
PLANILLA N° 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)

DE: ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
PARA: ING. PABLO BUELE NUGRA
ASUNTO: Informe de Fiscalización
PERIODO DE EJECUCIÓN Desde: 08/12/2023 Hasta: 20/12/2023
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTAR - ALTAR MINAS
FECHA: 28 de diciembre de 2023

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO OC-GADPRA-0019-2023 cuyo objeto es ejecutar el proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTAR - ALTAR MINAS ubicado en la PARROQUIA AMAZONAS.

DATOS ESPECIFICOS:

Contratista: SR. BRYAN MIGUEL GUARACA MAYAGUARI
 Monto: \$ 2.220.19
 Anticipo: \$ 0.00
 Fecha del contrato: 08/12/2023
 Plazo contractual: 15 días calendario
 Fecha notificación del anticipo:
 Fecha de inicio de la Obra: 8 de diciembre de 2023
 FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 99.98% del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

OBRA CIVIL	VALORES PROGRAMADOS		VALOR EJECUTADO		PLANILLAS
	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	
	2,220.19	2,220.19	2,219.64	2,219.64	N° 1 LIQUIDACION
%	100.00%	100.00%	99.98%	99.98%	

3.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato: 8 de diciembre de 2023
 Plazo Contractual: 15 Días
 Fecha entrega anticipo:
 Fecha inicio de la Obra: 8 de diciembre de 2023
 Fecha de terminación de Plazo: 23 de diciembre de 2023
 Días de ampliación de Plazo: (0) días calendario

Fecha solicitud de recepción: 20 de diciembre de 2023
 Fecha de terminación de obra: 20 de diciembre de 2023

4.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	P.UNITARIO	CANTIDAD		IMPORTE		AVANCE
				CONTRATADA	EJECUTADA	CONTRATADA	EJECUTADA	
	ESTRUCTURA DE PUENTE							
1,001	DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	0.70	1,210.00	1,206.00	847.00	844.20	100.00%
1,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0 - 2)m	m3	12.32	41.00	39.98	505.12	492.57	98.00%
1,003	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m	m3	12.82	25.00	25.74	320.50	329.99	103.00%
1,004	EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m	m3	17.93	19.00	19.31	340.67	346.23	102.00%
1,005	RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR	m3	2.04	35.00	35.49	71.40	72.40	101.00%
1,006	DESALOJO MANUAL	m3	2.71	50.00	49.54	135.50	134.25	99.00%
						2,220.19	2,219.64	

5.- ACTIVIDADES REALIZADAS POR FISCALIZACION

Se verifica que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

6.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA

Se utilizó la herramienta, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

7.- INCIDENCIA DE LA LLUVIA

Las condiciones climáticas en la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron días un poco lluviosos pero no incidieron de manera significativa en el avance de los trabajos.

8.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal				Contrato Comple.		TOTAL
	OBRA N°	REAJUSTE PLANILLA	COSTO C1 + %	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 2,219.64						\$ 2,219.64
IVA: 12%	\$ 266.36						\$ 266.36
TOTAL	\$ 2,486.00						\$ 2,486.00
Descuentos							
DESCUENTO 100% IVA	-\$ 266.36						-\$ 266.36
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 38.84						-\$ 38.84
ANTICIPO							\$ 0.00
MULTAS	\$ 0.00						\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,180.80						\$ 2,180.80

9.- ELABORADO POR:

ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO
FISCALIZADORA