

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO  
PLANILLA Nº 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)**

**DE:**  
**PARA:**  
**ASUNTO:**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN**

ING. PABLO BUELE NUGRA  
SR. MANUEL PILLACELA  
Informe de Administración  
Desde: 17/07/2023 Hasta: 31/07/2023  
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CUEVAS ARROYO DEL OSO,  
EN LA PARROQUIA DE AMAZONAS  
2 de agosto de 2023

**PROYECTO**  
**FECHA:**

**1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES**

El GAD Parroquial Rural de AMAZONAS en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato OC-GADPRA-0002-2023 CONTRATO DE TRABAJO MANO DE OBRA cuyo objeto es ejecutar el proyecto MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA CUEVAS ARROYO DEL OSO, EN LA PARROQUIA DE AMAZONAS

**DATOS ESPECIFICOS:**

Contratista: SRTA. LADY BELESACA BARZALLO  
Monto: \$ 4.367,67  
Anticipo: \$ 0,00  
Fecha del contrato: 17/07/2023  
Plazo contractual: 30 días calendario  
Fecha notificación del anticipo:  
Fecha de inicio de la Obra: 17 de julio de 2023  
FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

**2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO**

El avance actual de la obra representa el 99,99 del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%

VALORES PROGRAMADOS				VALOR EJECUTADO				PLANILLAS
PERIODO ACTUAL	%	ACUMULADO	%	PERIODO ACTUAL	%	ACUMULADO	%	
4.367,67	100,00%	4.367,67	100,00%	4.367,22	99,99%	4.367,22	99,99%	Nº 1 LIQUIDACION

**3.- RESUMEN ECONOMICO DE LA PLANILLA**

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>							
OBRA CIVIL	\$ 0,00	\$ 4.367,22					\$ 4.367,22
TRANSPORTE							\$ 0,00
REAJUSTES OBRA CIVIL							\$ 0,00
REAJUSTES OBRA TRANSPORTE							\$ 0,00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0,00
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
<b>TOTAL (dólares)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.367,22</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.367,22</b>

**4.- MULTAS**

	VALOR	% MULTA	VALOR	6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONOMICO			
				PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			0,00				
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0,00	\$ 4.367,67	\$ 4.367,67	4.367,22	\$ 4.367,22
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)			0,00	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			0,00	INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%			
C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES			0,00	PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL.
<b>TOTAL DE MULTAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>\$ 3.494,14</b>	<b>\$ 4.367,22</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

**5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS**

Fecha de contrato: 17 de julio de 2023  
Plazo Contractual: 15 Días  
Fecha entrega anticipo:  
Fecha inicio de la Obra: 17 de julio de 2023  
Fecha de terminación de Plazo: 1 de agosto de 2023  
Días de ampliación de Plazo: (0) días calendario

Fecha solicitud de recepción: 31 de julio de 2023  
Fecha de terminación de obra: 31 de julio de 2023

**6.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES**

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	P.UNITARIO	CANTIDAD		IMPORTE		AVANCE
				CONTRATADA	EJECUTADA	CONTRATADA	EJECUTADA	
1.001	DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	0,68	2.500,00	2.520,00	1.700,00	1.713,60	101,00%
1.002	EXCAVACION MANUAL EN SUELO SIN CLASIFICAR (0-2)m	m3	12,11	115,00	112,31	1.392,65	1.360,03	98,00%
1.003	EXCAVACION MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m	m3	12,52	25,00	26,14	325,52	327,22	101,00%
1.004	EXCAVACION MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m	m3	18,35	30,00	31,10	550,50	570,69	104,00%
1.005	RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR	m3	2,04	95,00	94,05	193,80	191,86	99,00%
1.006	DESALOJO MANUAL	m3	2,70	75,00	75,49	205,20	203,82	99,00%

**7.- ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se verifica que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

**8.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA**

Se utilizó la herramienta, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

**9.- INCIDENCIA DE LA LLUVIA**

Las condiciones climáticas en la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron días un poco lluviosos pero no incidieron de manera significativa en el avance de los trabajos.

**10.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal				Contrato Comple.		TOTAL
	OBRA N°	REAJUSTE PLANILLA	COSTO C1 + %	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 4.367,22						\$ 4.367,22
IVA: 12%	\$ 524,07						\$ 524,07
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.891,29</b>						<b>\$ 4.891,29</b>
<b>Descuentos</b>							
DESCUENTO 100% IVA	-\$ 524,07						-\$ 524,07
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 76,43						-\$ 76,43
ANTICIPO							\$ 0,00
MULTAS	\$ 0,00						\$ 0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 4.290,79</b>						<b>\$ 4.290,79</b>

**11.- ELABORADO POR:**

\_\_\_\_\_  
**ING. PABLO BUELE NUGRA**  
 Administrador