

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO  
PLANILLA N° 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)**

DE: ING. PABLO BUELE NUGRA  
 PARA: SR. MANUEL PILLACELA  
 ASUNTO: Informe de Administración  
 PERIODO DE EJECUCIÓN: Desde: 20/11/2023 Hasta: 04/12/2023  
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DERRUMBO LA LIBERTAD - PANECILLO  
 FECHA: 7 de diciembre de 2023

**1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES**

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO OC-GADPRA-0013-2023 cuyo objeto es ejecutar el proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA DERRUMBO LA LIBERTAD - PANECILLO ubicado en la PARROQUIA AMAZONAS.

**DATOS ESPECIFICOS:**

Contratista: SRA. LADY DAYANNA BELESACA  
 Monto: \$ 1,716.15  
 Anticipo: \$ 0.00  
 Fecha del contrato: 20/11/2023  
 Plazo contractual: 15 días calendario  
 Fecha notificación del anticipo:  
 Fecha de inicio de la Obra: 20 de noviembre de 2023  
 FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

**2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO**

El avance actual de la obra representa el 99.98% del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

OBRA CIVIL	VALORES PROGRAMADOS		VALOR EJECUTADO		PLANILLAS
	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	
	1,716.15	1,716.15	1,715.89	1,715.89	N° 1 LIQUIDACION
%	100.00%	100.00%	99.98%	99.98%	

**3.- RESUMEN ECONÓMICO DE LA PLANILLA**

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>							
OBRA CIVIL	\$ 0.00	\$ 1,715.89					\$ 1,715.89
TRANSPORTE							\$ 0.00
REAJUSTE OBRA CIVIL							\$ 0.00
REAJUSTE OBRA TRANSPORTE							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
<b>TOTAL (dólares)</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,715.89</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,715.89</b>

**4.- MULTAS**

	VALOR	% MULTA	VALOR	PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0.00				
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)			0.00	\$ 1,716.15	\$ 1,716.15	1,715.89	\$ 1,715.89
				100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			0.00	INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%			
C.- MULTAS POR DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			0.00	PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL.
<b>TOTAL DE MULTAS</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>\$ 1,372.92</b>	<b>\$ 1,715.89</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>0.00%</b>

**5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS**

Fecha de contrato: 20 de noviembre de 2023  
 Plazo Contractual: 15 Días  
 Fecha entrega anticipo:  
 Fecha inicio de la Obra: 20 de noviembre de 2023  
 Fecha de terminación de Plazo: 5 de diciembre de 2023  
 Días de ampliación de Plazo: (0) días calendario

Fecha solicitud de recepción: 4 de diciembre de 2023  
 Fecha de terminación de obra: 4 de diciembre de 2023

**6.- RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal				Contrato Comple.		TOTAL
	OBRA N°	REAJUSTE PLANILLA	COSTO C1 + %	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 1,715.89						\$ 1,715.89
IVA: 12%	\$ 205.91						\$ 205.91
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,921.80</b>						<b>\$ 1,921.80</b>
<b>Descuentos</b>							
DESCUENTO 100% IVA	-\$ 205.91						-\$ 205.91
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 30.03						-\$ 30.03
ANTICIPO							\$ 0.00
MULTAS	\$ 0.00						\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 1,685.86</b>						<b>\$ 1,685.86</b>

7.- FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

\_\_\_\_\_  
ING. PABLO BUELE NUGRA  
Administrador

\_\_\_\_\_  
SR. MANUEL PILLACELA  
Presidente del GAD Parroquial