

**INFORME DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO
PLANILLA N° 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)**

DE: ING. PABLO BUELE NUGRA
 PARA: SR. MANUEL PILLACELA
 ASUNTO: Informe de Administración
 PERIODO DE EJECUCIÓN: Desde: 06/11/2023 Hasta: 13/11/2023
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTO PAMBA RIO HONDO ALTO
 FECHA: 17 de noviembre de 2023

1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato CONTRATO OC-GADPRA-0012-2023 cuyo objeto es ejecutar el proyecto: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA SANTO PAMBA RIO HONDO ALTO ubicado en la PARROQUIA AMAZONAS.

DATOS ESPECIFICOS:

Contratista: SRA. LADY DAYANNA BELESACA
 Monto: \$ 2,152.40
 Anticipo: \$ 0.00
 Fecha del contrato: 06/11/2023
 Plazo contractual: 15 días calendario
 Fecha notificación del anticipo:
 Fecha de inicio de la Obra: 6 de noviembre de 2023
 FISCALIZADOR(A): ING. LEIDA PEÑARRETA TELLO

2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO

El avance actual de la obra representa el 99.94% del monto total del contrato. Pero los trabajos se encuentran terminados al 100%.

OBRA CIVIL	VALORES PROGRAMADOS		VALOR EJECUTADO		PLANILLAS
	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	PERIODO ACTUAL	ACUMULADO	
	2,152.40	2,152.40	2,151.10	2,151.10	N° 1 LIQUIDACION
%	100.00%	100.00%	99.94%	99.94%	

3.- RESUMEN ECONOMICO DE LA PLANILLA

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
CONTRATO PRINCIPAL							
OBRA CIVIL	\$ 0.00	\$ 2,151.10					\$ 2,151.10
TRANSPORTE							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA CIVIL							\$ 0.00
REAJUSTES OBRA TRANSPORTE							\$ 0.00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0.00
CONTRATO COMPLEMENTARIO							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
TOTAL (dólares)	\$ 0.00	\$ 2,151.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,151.10

4.- MULTAS

	VALOR	% MULTA	VALOR	PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS	0.00		0.00				
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)	0.00		0.00	\$ 2,152.40	\$ 2,152.40	2,151.10	\$ 2,151.10
				100.0%	100.0%	99.9%	99.9%
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			0.00	INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%			
C.- MULTAS POR DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA	0.00		0.00	PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL.
TOTAL DE MULTAS	0.00		0.00	\$ 1,721.92	\$ 2,151.10	\$ 0.00	0.00%

5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Fecha de contrato: 6 de noviembre de 2023
 Plazo Contractual: 15 Días
 Fecha entrega anticipo:
 Fecha inicio de la Obra: 6 de noviembre de 2023
 Fecha de terminación de Plazo: 21 de noviembre de 2023
 Días de ampliación de Plazo: (0) días calendario

Fecha solicitud de recepción: 13 de noviembre de 2023
 Fecha de terminación de obra: 13 de noviembre de 2023

6.- RESUMEN ECONOMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO

DESCRIPCIÓN	OBRA N°	Contrato Principal			Contrato Comple.		TOTAL
		REAJUSTE PLANILLA	COSTO C1 + %	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 2,151.10						\$ 2,151.10
IVA: 12%	\$ 258.13						\$ 258.13
TOTAL	\$ 2,409.23						\$ 2,409.23
Descuentos							
DESCUENTO 100% IVA	-\$ 258.13						-\$ 258.13
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 37.64						-\$ 37.64
ANTICIPO							\$ 0.00
MULTAS	\$ 0.00						\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 2,113.46						\$ 2,113.46

7.- **FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

ING. PABLO BUELE NUGRA
Administrador

SR. MANUEL PILLACELA
Presidente del GAD Parroquial